




ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2021. december 16-i rendes ülésére

Tárgy: Előterjesztés a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 kódszámú "Zöld Vár - Szigetvári Várpark revitalizálása" tárgyú pályázat kivitelezési tevékenységéhez kapcsolódóan pótmunkajavaslat, illetve határidő módosítási kérelem tárgyában

Melléklet: -vállalkozási szerződés;
-megkeresés;
-pótmunka kimutatások.

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Marton-Fekete Csilla osztályvezető	
Előadó:	Dr. Vass Péter polgármester	
Tárgyalja:	Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság	2021.12.14. 13:00
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2021.12.14. 14:30
	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság	_____
	Kulturális, Ifjúsági, Civil, Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága	_____
	Településrészi Önkormányzatok	_____
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	
	Vagyongazdálkodási és Műszaki osztály	
Határozat elfogadása:	Minősített többség	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Dr. Kerti Helga jogi előadó	
Törvényességi észrevétel:	Dr. Weszner Veronika jegyző	Nincs/az alábbi: a forrás a 2021.évi költségvetésben nem áll rendelkezésre
Előzmény/korábbi döntés:	-	
Terjedelem:	60 oldal	

ELŐTERJESZTÉS
Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2021. december 16-i rendes ülésére

Tárgy: Előterjesztés a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 kódszámú "Zöld Vár - Szigetvári Várpark revitalizálása" tárgyú pályázat kivitelezési tevékenységéhez kapcsolódóan pótmunkajavaslat, illetve határidő módosítási kérelem tárgyában

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. február 22-i zárt ülésén döntött a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 kódszámú "Zöld Vár - Szigetvári Várpark revitalizálása" tárgyú pályázat kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredménye tárgyában. A döntést követően vállalkozási szerződés került aláírásra a Jakab GEO Kft.-vel. A vállalkozási szerződés ezen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

A vállalkozási szerződés alapján az Önkormányzat megbízásából eljáró műszaki ellenőr szervezet közreműködésével 2021. április 15-én megtörtént a munkaterület átadása a vállalkozó részére.

A kivitelezési tevékenység a szerződésben rögzítetteknek megfelelően 2021. október 12-én elérte az 50%-os műszaki készültséget.

A közbeszerzési eljárás, illetve annak előkészítése során már ismert volt Önkormányzat, illetve majdani kivitelező szervezet előtt, hogy a Vár területén a Nemzeti Vár és Kastély Program, azaz a GINOP-7.1.1-15-2017-00029 azonosító számú pályázat keretében kivitelezési tevékenység folyik azzal, hogy az O és R Kft.-vel, mint kivitelező szervezettel érvényben lévő vállalkozási szerződés szerint a kivitelezés befejezésének határideje 2021. június 9.

Az Önkormányzat és a Jakab GEO Kft. között létrejött vállalkozási szerződés 6.3 pontja rögzíti a két folyamatban lévő, illetve tervezett beruházás egymásra hatásának következményeit.

A GINOP pályázathoz kapcsolódó vállalkozási szerződés 1. számú módosítására 2021. szeptember 30-i dátummal került sor, amely időpontban már a Zöld Vár pályázat keretében is folyamatban volt a kivitelezési tevékenység. A GINOP pályázathoz kapcsolódó vállalkozási szerződés 1. számú módosítása alapján az O és R Kft. végteljesítési határideje 2022. március 18. napjára módosul, tehát az O és R Kft. a kivitelezési tevékenységével érintett Vár, Kazamatásor területét a Zöld Vár pályázat munkaterületén keresztül tudja ezen időpontig megközelíteni.

Az O és R Kft. úgynevezett felvonulási útvonala egybeesik a Zöld Vár pályázattal érintett 1732/2 hrsz. számú területtel, tervezett sétány építéssel.

A két folyamatban lévő beruházáshoz kapcsolódóan több ízben került sor egyeztetésre érintett kivitelező, tervező szervezetek, valamint beruházók képviselőinek részvételével. Az egyeztetések során megállapítást nyert, hogy a GINOP-7.1.1-15-2017-00029 kódszámú pályázat, illetve beruházás akadálymentes megvalósíthatósága, valamint a Kazamatásor

használatbavételi engedélyének kiadása érdekében tűzoltó felvonulási terület, út kialakítása szükséges.

A tűzoltó felvonulási út kialakításának műszaki indokoltságát a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről kiállított egyeztetési jegyzőkönyv igazolja.

Fentebb részletezettek alapján a Jakab GEO Kft. 2021. november 26-i dátummal megkereséssel, kérelemmel fordult Szigetvár Város Önkormányzata, mint megrendelő felé. A megkeresés, kérelem jelenleg érvényben lévő Zöld Vár pályázathoz kapcsolódó vállalkozási szerződés módosítására vonatkozik. A módosítási kérelem egyrészt a kivitelezési határidő, másrészt a szükséges és indokolt pótmunkák jóváhagyása tárgyában került összeállításra. A kivitelező szervezet által összeállított kérelem ezen előterjesztés 2. számú mellékletét képezi. A kérelem elválaszthatatlan mellékleteként kerültek csatolásra a pótmunka kimutatások az alábbiak szerint:

- Tűzoltó felvonulási útvonal pótmunka kimutatása a hozzá tartozó összehasonlító költségvetési táblázattal mindösszesen nettó 8.668.396 Ft értékben;
- egyéb indokolt pótmunka kimutatása a hozzá tartozó összehasonlító költségvetési táblázattal mindösszesen nettó 10.455.641 Ft értékben.

A tűzoltó felvonulási útvonalhoz kapcsolódó pótmunka kimutatás, összehasonlító költségvetési táblázat, valamint az alátámasztó dokumentáció ezen előterjesztés 3. számú mellékletét képezi.

Az egyéb, indokolt pótmunka kimutatás, összehasonlító költségvetési táblázat, valamint az alátámasztó dokumentáció ezen előterjesztés 4. számú mellékletét képezi azzal, hogy az összes alátámasztó dokumentáció annak terjedelme miatt fizikailag nem került csatolásra, de a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.

Az egyéb pótmunka kimutatás az alábbi pótmunka javaslatok tárgyában került összeállításra:

- Új 150-es villamos kábel nyomvonal építése. A pótmunka igényt indokolja, hogy a kiviteli terv dokumentációhoz képest hosszabb nyomvonal kialakítás vált szükségessé mivel az áramszolgáltató a korábbi gyakorlattól eltérően, a beruházások megnövekedett száma miatt egy hrsz. alatt több mérőórát létesíteni nem képes.
- Talajcsere, amely pótmunka igényt indokolja, hogy a feltárások alapján a tervezett sétány egyes szakaszán az aljzatszerkezetek, altalaj nem megfelelő állapotú.
- Fémsegélyek kiváltása, amely pótmunka igényt indokolja, hogy a futópálya, sétány kialakításakor egységes beton szegélyelem beépítését kérte tervező szervezet.
- P2 számú pavilon környezetében esővíznek leforgonyozása vált szükségessé a csónakázótó körüli változó talajvíz magasság miatt.
- P2 számú pavilon külső zsírfogó akna nem kerül megépítésre, helyette belső kialakítással kerül a zsír megfogás ezen pavilon vonatkozásában, amely műszaki módosulás költségcsökkenést eredményez.
- P1-P2 számú pavilon esetében a pavilonok külső nyílászáró szerkezetének üvegezése módosításra kerül, mivel a belső rendeltetés komfort igénye így teljesül.
- Tervezett közvilágítási lámpatestek kiváltása vált szükségessé megszűnt gyártású termékek esetében azzal, hogy a helyettesítő lámpatestek műszakilag egyenértékűek, tervezett költségek nem változnak.

A fentebb részletezettek alapján a műszaki tartalom módosulások jelentős részt többlet műszaki tartalmat eredményeznek és a javasolt költségcsökkentéssel együtt mindösszesen nettó 10.455.641 Ft értékű pótmunka igényt tartalmaznak azzal, hogy az összehasonlító költségvetési táblázat alapján tervező, illetve műszaki ellenőr részéről az előre nem láthatóság és indokoltság alátámasztott.

A kérelem az érvényben lévő vállalkozási szerződés határidő módosítására is vonatkozik azzal, hogy mindösszesen 60 nappal kéri kivitelező szervezet a beruházás befejezési határidejének módosítását. A kérelem mellékleteként csatolásra kerül az aktualizált műszaki ütemterv, amely az alábbi munkálatok estében tartalmazza az eredeti vállalkozási szerződésben rögzített határidőn túli tevékenységeket:

- Alapi Gáspár utcai vegyesforgalmi híd felújításához kapcsolódó munkálatok (a híd felújítása műszakilag nem megoldható addig, amíg a GINOP beruházás felvonulási útvonalaként szolgál a híd, azaz ezen létesítményről közelíthető meg a másik beruházás építési helyszíne.);
- tervezett tűzoltó felvonulási úthoz kapcsolódó munkálatok;
- tűzoltó felvonulási út környezetében növénytelepítési munkálatok.

A leírtak figyelembevételével a meglévő vállalkozási szerződés módosítása válik szükségessé a pótmunkajavaslat, műszaki tartalom változás, illetve teljesítési határidő módosítására vonatkozó kérelem elfogadása esetén. A szerződés módosításon túl szükségessé válik a felmerülő többletköltség igénylésre vonatkozó kérelem összeállítására is azzal, hogy annak pozitív elbírálásáig mindenképpen Önkormányzatnak szükséges biztosítani saját forrás bevonásával a többletköltséget.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a határozati javaslatot támogatni, elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Előterjesztés a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 kódszámú "Zöld Vár - Szigetvári Várpark revitalizálása" tárgyú pályázat kivitelezési tevékenységéhez kapcsolódóan pótmunkajavaslat, illetve határidő módosítási kérelem tárgyában” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező Jakab GEO Kft. által összeállított, tervező és műszaki ellenőr szervezet által jóváhagyott pótmunka, valamint műszaki tartalom változása, teljesítési határidő módosítására vonatkozó javaslatot megismerte és az alábbiak szerint jóváhagyja:

- Tűzoltó felvonulási útvonal pótmunka kimutatása a hozzá tartozó összehasonlító költségvetési táblázat alapján mindösszesen nettó 8.668.396 Ft értékben;
- egyéb indokolt pótmunka kimutatása a hozzá tartozó összehasonlító költségvetési táblázat alapján mindösszesen nettó 10.455.641 Ft értékben;
- vállalkozási szerződésben szereplő teljesítési határidő meghosszabbítása mindösszesen 60 nappal.

2. Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a város

Polgármesterét, hogy pályázatba bevont közbeszerzési szakértő szervezet közreműködésével ezen határozat alapján a vállalkozási szerződés 1. számú módosítását készítse elő majd a szerződés módosítást írja alá.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Közreműködő: Dr. Weszner Veronika jegyző
Marton-Fekete Csilla osztályvezető
Határidő: 30 nap

3. Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a város Polgármesterét, hogy a pályázathoz, kivitelezéshez kapcsolódóan felmerült többletköltség ismertetében a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal mint konzorciumi partner közreműködésével intézkedjen a többletforrás igénylésre vonatkozó kérelem összeállításáról azzal, hogy kérelem elbírálásáig, jóváhagyásáig, illetve abban az esetben, ha a kérelem nem kerül pozitív elbírálásra, Szigetvár Város Önkormányzat biztosítja a szükséges többletforrást.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Közreműködő: Dr. Weszner Veronika jegyző
Marton-Fekete Csilla osztályvezető
Határidő: 60 nap (kérelem összeállítása)

4. Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testületet felhatalmazza a város Polgármesterét, hogy a költségvetés során következő módosításakor, tervezésekor ezen döntést vegye figyelembe.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Közreműködő: Dr. Weszner Veronika jegyző
Horváthné Hartman Andrea osztályvezető
Határidő: értelem szerint

Szigetvár, 2021. december 08.


Dr. Vass Péter
polgármester



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

építési beruházásra

Egyrészről

Szigetvár Város Önkormányzat

székhely: 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.
adószám: 15724193-2-02
azonosító: 724199
képviselő: Dr. Vass Péter polgármester
mint Megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”)

Másrészről

Jakab GEO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 7631 Pécs, Németh Béla utca 18.
cégjegyzékszám: 02-09-084812
adószáma: 14131819-2-02
vállalkozó kivitelezők nyilvántartása
szerinti nyilvántartási száma: 25A95263
bankszámlaszám: 10701214-70636284-51100005
képviseli: Welchner András ügyvezető
mint Vállalkozó (a továbbiakban „Vállalkozó”)

(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen: "Felek"; külön-külön: "Fél")
között az alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal.

1. PREAMBULUM

- (A) A Megrendelő által benyújtott TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 kódszámú „Zöld Vár - Szigetvári várpark revitalizálás” tárgyú pályázat pozitív elbírálásban részesült. Erre tekintettel Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény („Kbt.”) Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, hirdetménnyel indított nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „Zöld Vár - Szigetvári várpark revitalizálás” (Projekt) tárgyában.
- (B) A beérkezett ajánlatok mindenre kiterjedő és részletes vizsgálatát követően az Eljárást megindító felhívásban és az egyéb jogszabályokban rögzített feltételeket is figyelembe véve a Megrendelő 2021. február 22. napján eredményt hirdetett. A közbeszerzési eljárás vonatkozásában Vállalkozó a legjobb ár-értékű ajánlatot és lett az eljárás nyertese.
- (C) Szerződő Felek megállapítják, hogy jelen Szerződésben szabályozzák együttműködésüket és a Felek jogait és kötelezettségeit érintő minden olyan kérdést, melyek a Felek Szerződéses jogviszonyára alkalmazandók. A Felek kapcsolatuk fő alapelveként deklarálják, hogy mindenkor a piaci tisztesség és a kölcsönös együttműködés fokozott követelményei szerint kívánnak eljárni.
- (D) A Szerződés célja, hogy meghatározza mindazon feltételeket, melyek alapján a Felek az egyes jogokat érvényesítik, a kölcsönösen megállapított szolgáltatásokat, illetve kötelezettségeket teljesítik.



2. SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK FELTÉTELEI

- 2.1. A Közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása, közbeszerzési dokumentumai és a Vállalkozó ajánlata (a továbbiakban együtt: "**Közbeszerzési dokumentáció**") jelen szerződés szerves részét képezi.
- 2.2. Jelen szerződés aláírásával a Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges valamennyi hatósági engedéllyel és képesítéssel (így különösen, de nem kizárólagosan a tevékenységi kör gyakorlásához szükséges engedéllyel) rendelkezik, illetve ilyen tagja, vagy alkalmazottja van. A Vállalkozó e kijelentése megalapozottságáért feltétel nélküli jogszatosságot vállal.
- 2.3. Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés fedezete rendelkezésre áll, TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 kódszámú „Zöld Vár - Szigetvári várpark revitalizálás” tárgyú pályázathoz kapcsolódóan.

3. SZERZŐDÉS TÁRGYA

- 3.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a jelen szerződés tárgyát képező munkák elvégzését, azaz a „Zöld Vár - Szigetvári várpark revitalizálás” (a továbbiakban: "Létesítmény") építési munka megvalósításához szükséges építési munka kivitelezését.
- 3.2. Jelen szerződésben meghatározott Létesítmény részletes műszaki tartalmát a Megrendelő által biztosított tervdokumentáció, műszaki leírás, valamint az eljárás során kiadott kiegészítő tájékoztatások és az az alapján a Vállalkozó által elkészített, 2. számú mellékletet képező árazott költségvetés tartalmazza (teljes műszaki dokumentáció).

Felek rögzítik, hogy a teljes műszaki dokumentáció egységesen tartalmazza a Létesítmény műszaki paramétereit, azt a kivitelezés szempontjából egységesen kell értelmezni még akkor is, ha az egyik rész nem tartalmazza másik részben fellelhető adatot. E tekintetben utólagosan kifogást Vállalkozó nem emelhet. Az egyes részek esetleges ellentmondása esetén a Megrendelő – a tervezővel és a műszaki ellenőrrrel együttesen - dönt az ellentmondás feloldása ügyében, de az átalányáras vállalásra tekintettel Vállalkozó díj, vagy egyéb költségigényt nem terjeszthet elő.
- 3.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal a 3.1. és 3.2. pontja szerinti Létesítmény rendeltetésszerű használatra alkalmas minőségben és módon, a Közbeszerzési eljárás során kiadott közbeszerzési dokumentumokban rögzítetteknek maradéktalanul megfelelően és szerződésszerűen (a továbbiakban együtt: "szerződésszerű") történő megvalósítására.
- 3.4. A Megrendelő kötelezettséget vállal a Vállalkozó által jelen szerződésnek megfelelő építési beruházás átvételére, és a vállalkozói díj jelen szerződés szerinti kifizetésére.

4. A TERVDOKUMENTÁCIÓ ÉS EGYÉB DOKUMENTUMOK MEGISMERÉSE, A FELEK NYILATKOZATAI

- 4.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés mellékletét képező tervdokumentációt, valamint a Megrendelő által átadott egyéb dokumentumokat így különösen, de nem kizárólagosan a tervet, a jogerős építési engedélyt, a kivitelezési tervdokumentációt,



mint szakvállalat saját felelősségére a Közbeszerzési eljárás során, a közbeszerzés szabályai szerint felülvizsgálta, az azokban foglalt tényeket, előírásokat megismerte, a megvalósítási lehetőségeket ellenőrizte, az esetleges hibákat, hiányokat, a tervdokumentációtól való eltérési igényeit a Megrendelő irányába jelezte.

- 4.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által át nem adott, de a Létesítmény szerződésszerű teljesítéséhez szükséges további dokumentumok átadását a Megrendelőtől a Közbeszerzési eljárás során, a közbeszerzés szabályai szerint kiegészítő tájékoztatás keretében megkérte, a kért dokumentumokat a Megrendelőtől megkapta, azokat jelen pont szerint megismerte, ellenőrizte, észrevételezte. A Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy az általa megtett észrevételekre, eltérési igényekre a Megrendelőtől a választ megkapta, és azt az ajánlattételi dokumentációban foglaltak szerint elfogadta.
- 4.3. A jelen szerződés 4. pontjára tekintettel a Megrendelő a tervdokumentáció és egyéb dokumentumok hibája miatt a Vállalkozóval szemben nem tartozik felelősséggel, Vállalkozó a tervekben foglaltak teljes megvalósítását garantálja.
- 4.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Létesítménnyel érintett helyszínt megtekintette és azt a Létesítményt megvalósítására alkalmasnak találta. A Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a beruházás eredményeként létrehozott, átalakított létesítmények és hálózatok a beruházás eredményeképpen szerződésszerű használatra alkalmasak lesznek.
- 4.5. A Felek kifejezetten megállapodnak, és a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Létesítmény építésével érintett létesítmények vagy azok berendezései, területe vonatozásában semmiféle tulajdoni, szolgalmi, ingatlan-nyilvántartási jogosultságot nem keletkeztet. A Felek bármiféle, a jelen szerződésre alapított, erre irányuló igényt, követelést kölcsönösen kizárnak.

5. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1. Szerződéses kötelezettsége körében a Vállalkozó vállalja, hogy:

- 5.1.1. a Létesítmény építése során végzett munkákra vonatkozó, érvényben lévő jogszabályi és hatósági (így különösen, de nem kizárólagosan az építéshatósági, munkavédelmi, környezetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi és tűzvédelmi), valamint a Létesítményt érintően a Projekt előírásokat maradéktalanul betartja, és az általa igénybevett közreműködőkkel (alvállalkozókkal) maradéktalanul betartatja. Ezek be nem tartásából eredő károkat a Vállalkozó a Megrendelőre nem háríthatja át, a károkért a Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal;
- 5.1.2. jelen szerződés teljesítése során felmerülő költségeit (különösen, de nem kizárólagosan anyagok, alkatrészek, berendezések, technológiák, az eredmény elérése érdekében tett szükséges egyéb ráfordítások) teljes körűen saját maga előlegezi és viseli, felelősséget vállal a munka gazdaságos és gyors befejezéséért;
- 5.1.3. a Létesítmény építése során csak a hatályos jogszabályokban és szabványokban előírt minősítéssel rendelkező, új anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket, technológiákat használ fel. Ennek teljesítéséért a Vállalkozó feltétlen és korlátlan szavatosságot vállal;



- 5.1.4. ha a tervdokumentációban kiírt anyagokat – az időben való megrendelés igazolása mellett – a szükséges határidőben nem tudja beszerezni, azokat a Megrendelő előzetes, kifejezett, írásos hozzájárulása után időben beszerezhető, azonos, vagy magasabb műszaki paraméterű és használati értékű más anyaggal helyettesíti. A Vállalkozó az anyagváltozás miatti többletköltséget a Megrendelőre nem háríthatja át. A Vállalkozó ebben az esetben is csak új anyagokat és berendezéseket építhet be;
- 5.1.5. a munkaterületet saját költségén a Létesítmény építése teljes időtartamára – az építési ütemezésnek megfelelően, valamennyi munkafázis során az adott ütemhez tartozó munkaterületet - körülkeríti, folyamatos őrzését biztosítja, az építési terület megfelelő tisztántartásáról gondoskodik. Ennek be nem tartásából eredő akár a Megrendelőnél, akár a Vállalkozónál felmerülő károkat a Megrendelőre nem háríthatja át, az ebből eredő károkért a Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal;
- 5.1.6. a Létesítmény építése megkezdésekor a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdés szerinti táblát elhelyezi;
- 5.1.7. a Létesítmény építése során keletkező mindennemű hulladékot a munkaterületről saját költségén elszállítja vagy elszállíttatja, elhelyezi, a hulladékok elhelyezésének adminisztrációját a hatályos jogszabályi rendelkezések és hatósági előírások szerint elvégzi. A bontást a Megrendelő kapcsolattartójával történő előzetes írásos egyeztetés alapján úgy kell végezni, hogy az alkalmas anyagok, berendezések újrahasznosítása biztosítva legyen. Ezeket elkülönítetten kell tárolni, és jegyzőkönyv szerint át kell adni a Megrendelő képviselőjének. Ezek be nem tartásából eredő károkat a Vállalkozó a Megrendelőre nem háríthatja át, a károkért a Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal;
- 5.1.8. az eltakarásra kerülő munkákról a műszaki ellenőrt előzetesen, beépítés előtt legalább három (3) munkanappal értesíti;
- 5.1.9. a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti, amely a Létesítmény építése eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja; értve ezen a különböző hatósági előírások, szabványok szerződés teljesítése során történő megváltozását is. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal;
- 5.1.10. a Létesítmény építése során az adott ütem befejezése során az ütemhez tartozó munkaterületet átvételkor rögzített állapotnak megfelelően helyreállítja, így különösen, de nem kizárólagosan elvégzi az utak, parkok, parkolók, növényzet rekonstrukcióját;
- 5.1.11. a Létesítmény építése teljesítése során felmerülő, külső elháríthatatlan okból előre nem látható, így a Közbeszerzési eljárás során nem jelzett, a tervdokumentációtól való eltérési igény(ek)e)t a Megrendelő kapcsolattartójának és műszaki ellenőrének egyidejűleg egy (1) munkanapon belül jelzi;
- 5.1.12. a Létesítmény építése során jelen szerződés és az irányadó jogszabályok szerint építési naplót vezet;



- 5.1.13. a Létesítmény építése során végzett munkák ellenőrzését a Megrendelő kapcsolattartója illetve műszaki ellenőre részére bármikor, előzetes értesítés nélkül biztosítja;
- 5.1.14. a Létesítmény helyszíni kivitelezési munkái végzéséhez szükséges engedélyek és hatósági, szakhatósági engedélyek beszerzése Vállalkozó feladata és költsége. A használatbavételi engedélyhez közvetlenül szükséges hatósági, szakhatósági, közműszolgáltatói és egyéb engedélyek beszerzése Megrendelő feladata, így Megrendelő kérésére az egyeztetett (megállapodott) időpontig közreműködési kötelezettsége alapján a szükséges iratokat, dokumentumokat rendelkezésére bocsátja. Ennek elmaradása esetén a Megrendelő jogosult szerződésellenes teljesítést megállapítani és az átvételt megtagadni;
- 5.1.15. A Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal arra, hogy a Létesítmény építése során bekövetkező esetleges káreseményeket haladéktalanul jelzi a Megrendelő felé, és a káresemény következtében a Létesítmény építésével érintett létesítmények vagy azok berendezései, területe – ide értve a telekhatárokon kívül eső létesítményeket is – tekintetében felmerülő károkat a Megrendelő részére haladéktalanul megtéríti. A Vállalkozó kártérítési felelőssége attól függetlenül fennáll, hogy a kár bekövetkeztéért ő vagy alkalmazottja, a Létesítmény építéséhez igénybe vett közreműködője (alvállalkozója) felelős. Ennek elmaradása esetén a Megrendelő jogosult szerződésellenes teljesítést megállapítani és az átvételt megtagadni;
- 5.1.16. A Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal arra, hogy amennyiben – az érdekkörében felmerülő - a Létesítmény építésével kapcsolatos káresemény miatt harmadik személy a Megrendelővel szemben kártérítési vagy bármilyen más igényt támaszt, úgy valamennyi ilyen kár vagy egyéb igény alól maradéktalanul mentesíti, kártalanítja a Megrendelőt. Ennek elmaradása esetén a Megrendelő jogosult szerződésellenes teljesítést megállapítani és az átvételt megtagadni.
- 5.1.17. Az építési munkák kivitelezési körülményeire vonatkozó (építési hatóság, szakhatóságok, közműszolgáltatók) által előírt követelményeket a Vállalkozó köteles megfelelően teljesíteni, ennek ellenértéke a vállalkozói díjban benne foglaltatik. A Vállalkozó köteles a használatbavételi eljárás során közreműködni, a szakhatósági észrevételeknek megfelelő intézkedéseket saját költségére megtenni, - amennyiben szükséges - a változásokat a megvalósítási tervdokumentáción átvezetni. Megrendelő a létesítményt csak hiánypótlás nélkül, üzemeltethető állapotban veszi át.
- 5.1.18. Megrendelő biztosítja a csatlakozási lehetőséget az építési kivitelezéshez szükséges ideiglenes (építési) közüzemekhez (áram, víz), Vállalkozó kötelessége és költsége a csatlakozást és fogyasztási helyszíni kiépíteni, illetve a kiépített ideiglenes mérőóra alapján a közüzemi díjakat megfizetni.
- 5.2. Szerződéses kötelezettsége körében a Megrendelő vállalja, hogy:
- 5.2.1. jelen szerződés hatálybalépését követő legkésőbb 15 (tizenöt) munkanapon belül biztosítja a munkaterületet. A Felek a munkaterület átadása-átvételét és megfelelőségét állapot felvételi jegyzőkönyvben rögzítik, és aláírásukkal igazolják. A jegyzőkönyvet a Felek jelen szerződéshez csatolják. A munkaterület megfelelőségének jegyzőkönyvben történő rögzítése után a



Vállalkozó a munkaterületre vonatkozóan kifogást nem emelhet, azt szerződésszegése hivatkozási alapjaként nem hozhatja fel.

Megrendelő az 1997. évi LXXVIII. törvény 39/A. §. (4) bekezdés alapján az építésfelügyeleti hatóságnak a kivitelezés tervezett megkezdését 15 nappal előbb bejelenti, hogy a munkavégzés a munkaterület átadás-átvétel időpontjában kezdhető legyen.

- 5.2.2. a Vállalkozó a Létesítmény építése során felmerülő tervdokumentációtól való eltérési igényé(ei)t öt (5) munkanapon belül elbírálja;
- 5.2.3. A Megrendelő kapcsolattartója illetve műszaki ellenőre, valamint a tervező útján a munkát és a felhasználásra kerülő anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket naponta legalább egyszer (1) ellenőrizheti, beépítésre kerülő anyag esetén beépítés előtt köteles ellenőrizni. A Megrendelő a Vállalkozó írásbeli értesítésétől számított két (2) munkanapon belül köteles az ellenőrzést elvégezni. Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el;
- 5.2.4. A Létesítmény megvalósításához és az építés eredményeként létrehozott létesítmény rendeltetésszerű használatához szükséges összes hatósági engedélyt (így különösen, de nem kizárólagosan az építési engedélyt, használatba vételi engedélyt és az épített szerkezeteket, műtárgyakat jelenlegi funkciójának megváltoztatására vonatkozó engedélyt) a Vállalkozó által a Megrendelő rendelkezésére bocsátott engedély alapján a Megrendelő köteles saját költségén beszerezni. A használatához, valamint az üzemeltetéshez kapcsolódó engedélyekkel kapcsolatosan felmerült összes költséget a Megrendelő viseli.

6. TELJESÍTÉS HELYE ÉS HATÁRIDEJE

6.1. A Létesítményt a **tervdokumentációban meghatározott területen** kell megvalósítani.

Szigetvár, belterület 1732/2. hrsz. – várpark

6.2. A szerződés teljesítésének 50 %-os műszaki készültség határideje:

- *a szerződéskötést követő munkaterület átadástól számított 180 nap*


A szerződés teljesítésének véghatárideje:

- *a szerződéskötést követő munkaterület átadástól számított 300 nap*

Szerződésszerű a teljesítés, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a teljesítési határampon megkezdődik és eredményesen zárul.

6.3. A teljesítési határidő akként került meghatározásra, hogy a teljesítésre rendelkezésre álló 300 napos határidő tartalmaz 30 nap „leállási” időtartamot, mivel Megrendelő kellő gondossággal eljárva sem látja előre, hogy a Vár belső területét érintő és jelen beruházás mikor ér össze, mikor keresztezi vagy akadályozza egymást, tekintettel arra, hogy a Vár belső területeit érintő beruházás csak a jelen beruházással érintett Alapi Gáspár utcai hídon közelíthető meg.

Amennyiben a két kivitelezés úgy keresztezi egymást, hogy nem lehetséges a jelen szerződés szerinti határidőben a műszaki ütemezés szerinti utolsó ütemet határidőben megvalósítani, illetve a 30 napos leállási idő nem elegendő a két kivitelezés



ütközésének kiküszöbölésére, Felek a szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján módosítani fogják a teljesítési határidő tekintetében. Jelen rendelkezés így minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti a szerződés teljesítési határidejének későbbi változásának pontos feltételeit és tartalmát.

7. VÁLLALKOZÓI DÍJ

7.1. A Felek jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak meg.

7.2. A Felek vállalkozói díjat az alábbiak szerint határozzák meg:

A vállalkozási díj a **Vállalkozó** ajánlatában meghatározott összeg. **Vállalkozó** a tárgyi munka elvégzését az alábbi, a teljesítési határidő figyelembe vételével prognosztizált vállalkozási díj ellenében vállalja:

270.994.160,-Ft, azaz kettőszázhetvenmillió-kilencszázkilencvennégyezer-egyszázhatvan forint, mely összeg nettó módon értendő, az ÁFA összegét nem tartalmazza.

A vállalkozási díj után fizetendő ÁFA bevallására és fizetésére vonatkozó szabályok a következők:

Felek mindegyike belföldi áfa alany, és a megrendelő e minőségében veszi igénybe a szolgáltatást. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés hatályba lépése időpontjában az általános forgalmi adó felszámításáról és megfizetéséről szóló szabályok értelmében az építési tevékenység (amely tevékenység körébe tartozik a jelen szerződés szerinti tevékenység is) kapcsán a teljes vállalkozási díj összege után járó ÁFA-t Megrendelő nem a Vállalkozónak fizeti meg. Vállalkozó a nettó vállalkozási díjról állít ki számlát, és Megrendelő a nettó vállalkozási díj összegét téríti meg a Vállalkozónak. A nettó vállalkozási díj után járó ÁFA összegét a Megrendelő vállalja be és fizeti meg az adóhatóság részére. A Felek rögzítik, hogy abban az esetben, ha a vállalkozási díj fizetésének időpontjában is a jelen szerződés hatályba lépése időpontjában érvényes, úgynevezett „fordított ÁFA” fizetési szabályok lesznek érvényben, úgy a Felek az ÁFA fizetése kapcsán a jelen bekezdésben az előzőekben rögzítettek szerint járnak el, ha pedig ez módosul, úgy a fizetés időpontjában hatályos szabályok szerint.

7.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben végleges vállalkozói díjat határoz meg, amelyet a szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínnek ismeretében állapított meg.

A vállalkozói díj magában foglalja Vállalkozónak a jelen szerződés tárgyát képező építési beruházással kapcsolatos valamennyi költségét és tisztességes hasznát is.

A Vállalkozó a vállalkozói díjért mindazokat az építési munkákat és szolgáltatásokat köteles nyújtani, amelyek a szerződésszerű teljesítéshez, a rendeltetésszerű használathoz szükségesek.

8. VÁLLALKOZÓI DÍJ KIFIZETÉSE

8.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a vállalkozási díj elszámolása és folyósítása során kötve van a 191/2009. (IX. 15.) kormányrendeletben meghatározott szabályokhoz.



8.2. Vállalkozó a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint a vállalkozási díj 20 %-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérheti. Amennyiben ajánlattevő kéri az előleg kifizetését, úgy azt ajánlatkérő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kifizeti.

8.3. Megrendelő a szerződés szerinti vállalkozási díjat a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése alapján, illetve a Kbt. 135. § alapján, valamint az alkalmazandó 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben meghatározott feltételek szerint teljesíti.

Esedékesség: Vállalkozó 5 darab számla, 1 db előlegszámla (max 20 %), 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. A részszámlák kibocsátásának lehetősége: a kivitelezési ütemterv szerinti 25%-os műszaki készültség esetén a nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegben, a kivitelezési ütemterv szerinti 50%-os műszaki készültség esetén a nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegben, a kivitelezési ütemterv szerinti 75%-os műszaki készültség esetén a nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegben a végszámla a sikeres műszaki átadás-átvételt követően bocsátható ki. A végszámla összege a meghatározott nettó vállalkozói díj 25%-a, a végszámlát a 100 %-ot elérő teljesítésnél, sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás (teljesítésigazolás) lezárását követően nyújthatja be a Vállalkozó. Az előlegszámlával a 3. részszámlában és a végszámlában kell elszámolni fele-fele (10%-10%) arányban.

8.4. A részszámla kibocsátásának feltételét képezi a műszaki tartalom megvalósításáról szóló, Megrendelő részéről eljáró műszaki ellenőr által kiállított műszaki igazolás.

Vállalkozó a végszámlát a munka befejezésekor, a sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújthat be, a végszámla szükséges melléklete a sikeres átadás-átvételi jegyzőkönyv. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásának feltétele a rendeltetésszerű használatra alkalmas módon és szerződés szerinti megvalósítás.

8.5. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult.


Vállalkozó nem jogosult késedelmi kamat felszámítására, ha az adott számláját nem az idevonatkozó jogszabályoknak vagy a jelen szerződésben foglaltak szerint és/vagy hiányosan, hibásan, teljesítés igazolás nélkül nyújtotta be.

8.6. A Vállalkozó a Megrendelő írásos beleegyezése nélkül (pénzügyi) kötelezettség vállalására nem jogosult, az ennek ellenére történt kötelezettség vállalásért a Megrendelő nem tartozik helytállni.

9. ALVÁLLALKOZÓ IGÉNYBEVÉTELE

9.1. A Vállalkozó teljesítésében csak az ajánlatban megjelölt alvállalkozó és a Vállalkozó által megjelölt feladatok kivitelezésére bevonásra kerülő alvállalkozó működhet közre. Ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, a Megrendelő írásban más megjelölt szervezet (személy) közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott követelményeknek.

10. KÜLÖNLEGES KÖRÜLMÉNYEK, A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA



- 10.1. Különleges körülmények között keletkezett többletköltségek felszámítására kizárólag a Kbt. 141. §-ában foglaltak szerint, jelen szerződés – a Ptk. ill. Kbt-ben rögzítettek szerint - írásbeli módosítása alapján kerülhet sor.

11. TELJESÍTÉS, ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

- 11.1. A Létesítmény építése megkezdésének időpontja a munkaterület átadásának a napja.
- A Vállalkozó a Létesítmény készre jelentését megelőzően - a Megrendelő által meghatározott körben - köteles saját költségen legalább öt (5) napos próbaüzemet lefolytatni, és a Megrendelő kapcsolattartója által kijelölt kezelőszemélyzetet az üzemeltetésre betanítani. A próbaüzem eredményét és a betanítás tényét a Felek külön jegyzőkönyvben rögzítik.
- Az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása érdekében a Felek kötelesek együttműködni egymással. A Felek az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet készítenek, amelynek tartalmaznia kell a Megrendelő által jelzett hibákat, kifogásokat, hiányokat. A Megrendelő jogosult a jegyzőkönyvben a hiányok, hibák megszüntetésére – a Vállalkozóval egyeztetett – határidőt szabni.
- 11.2. A Megrendelő nem szerződésszerű teljesítés esetén igénye szerint jogosult kijavítást, cserét vagy árleszállítást kérni, amelynek a Vállalkozó köteles eleget tenni.
- 11.3. A Létesítmény teljesítettnek minősülése további feltételei:
- 11.3.1. a Vállalkozó a Létesítményt szerződésszerűen teljesíti, az épületeket, épületrészeket, hálózatokat egyéb a Létesítmény építésével érintett létesítményeket jelen szerződésben foglaltak szerint, szerződésszerű, üzemkész állapotban átadja és
- 11.3.2. a Megrendelő azokat jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően átveszi és
- 11.3.3. a Vállalkozó a Beruházást érintően a Megrendelőt terhelő, a Projekt keretében előírt tájékoztatási kötelezettségeknek eleget tett, továbbá
- 11.3.4. a Vállalkozó a hulladékkezelésről jelen szerződés 5.1.7. pontja szerint gondoskodott és
- 11.3.5. a Vállalkozó a munkaterület átvétele előtti állapotnak megfelelő helyreállításáról jelen szerződés 5.1.10. pontja szerint gondoskodott, valamint
- 11.3.6. a Vállalkozó a Megrendelő részére átadja az átadás-átvételi dokumentációt.
- 11.4. Az átadás-átvételi eljárás teljes költsége a Vállalkozót terheli, illetve a sikertelen átadás-átvétel költségei is, amennyiben ez a Vállalkozó érdekkörében felmerülő okra vezethető vissza.
- 11.5. Az átadás-átvételi eljárást akár egyes részütemekre, akár a teljes Létesítmény átvételére vonatkozik kizárólag csak Vállalkozó írásbeli nyilatkozatát követően lehet megkezdeni, mellyel Vállalkozó teljesítését készre jelenti. Az átadás-átvételi eljárásról Felek jegyzőkönyvet köteles felvenni, mely tartalmazza résztvevőket, nyilatkozataikat és az átadás-átvétel időpontját.
- 11.6. Megrendelő a sikeres műszaki átadás-átvételt (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés p) pont, illetve a 32. § (7) bekezdése szerinti műszaki igazolás kiadása után) követő 3 munkanapon kiadja az ún. „Teljesítésigazolást”, melyben fel van tüntetve a sikeres műszaki átadás-átvétel napja.



- 11.7. A műszaki igazolás kiadására jogosult építési műszaki ellenőr: Bellai Péter e.v.
- 11.8. A sikeres műszaki átadás-átvételt követően a Vállalkozó kötelezettsége a használatbavételi engedélyhez szükséges eljárások lefolytatása, engedélyek, nyilatkozatok beszerzésében való közreműködés.

12. ÍRÁSBELI KOMMUNIKÁCIÓ, ÉRTESÍTÉSEK, KÉZBESÍTÉS

12.1. Építési napló

- 12.1.1. Elektronikus építési napló vezetés esetén az alkalmazás használatához szükséges naplóügyfél-jele (NÜJ): 759551512 Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az építési naplót - az elektronikus építési napló esetén az első elektronikus építési főnaplót - és abban a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdés szerinti átadás-átvételt - az időpont, a tevékenység és a munkaterület megjelölésével - rögzíteni kell.
- 12.1.2. Az építési naplóra és elektronikus építési naplóra vonatkozó szabályokat a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet tartalmazza.
- 12.1.3. A Felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek az építési naplóban feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a naplóban megnevezett személyek jogosultak.
- 12.1.4. A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt, észrevételt, körülményt, kifogást, és utasítást az építési naplóban kötelesek egymással közölni. A Megrendelő utasításait a kapcsolattartója, illetve műszaki ellenőre útján elsősorban az építési naplóba történő bejegyzéssel közli a Vállalkozóval.
- 12.1.5. A tervező naplóbejegyzései a Megrendelő kapcsolattartójának ellenjegyzésével érvényesek.
- 12.1.6. A Megrendelő kapcsolattartója köteles az építési naplót legalább nyolc (8) naponta ellenőrizni, illetve a műszaki ellenőrrel ellenőriztetni.
- 12.1.7. A Vállalkozó a Megrendelő naplóbejegyzéseire egy (1) munkanapon belül a naplóban köteles válaszolni. Az építési naplóban tett bejegyzésekre a Felek kizárólag az építési naplóban válaszolhatnak.
- 12.1.8. A naplót az építési munka befejezését követően le kell zárni, a záróbejegyzést a Felek kapcsolattartói aláírják.

12.2. Koordinációs tárgyalás

- 12.2.1. A szerződés szerű teljesítés érdekében együttműködési kötelezettségük körében a Felek legfeljebb heti rendszerességgel koordinációs tárgyalást tartanak.
- 12.2.2. Bármelyik Fél írásban tett kezdeményezésére a másik Fél koordinációs lehetőséget biztosít. A Felek a koordinációs tárgyalást a Megrendelő kapcsolattartója által meghatározott helyen, a Felek által írásban előre egyeztetett időpontban tartják meg, amely időpont nem lehet későbbi, mint a kezdeményezés hatályossá válását követő két (2) munkanap.



12.2.3. A koordinációs tárgyalásról a Megrendelő jegyzőkönyvet készít, amelyet a Felek aláírnak. A jegyzőkönyv két példányban készül, amelyből egy (1) példány a Megrendelőt, egy (1) példány a Vállalkozót illeti.

12.3. További kapcsolattartás: Megrendelő által a munkaterület átadásakor megjelölt műszaki ellenőr.

12.3.1. Jelen szerződés szerinti vagy azzal kapcsolatos bármely közlés, jelentés, kezdeményezés amennyiben azt nem az építési naplóban, a koordinációs tárgyalásról készült jegyzőkönyvben vagy egyéb, jelen szerződés szerint a Felek által közösen készített jegyzőkönyvben közlik, írásba foglalandó és telefax vagy ajánlott, tértivevényes vagy futárral megküldött levél útján elküldendő.

12.3.2. Valamely Fél által valamely másik Félnek a jelen megállapodással összefüggésben küldött értesítések vagy más kommunikáció céljára a következő címek és fax számok szolgálnak:

12.3.2.1. ha a Vállalkozó a címzett: Welchner András

tel: +36 30 303 2989

E-mail: jakabgeokft@gmail.com

12.3.2.2. ha a Megrendelő a címzett: dr. Vass Péter polgármester

tel: +36 73 514 300

E-mail: onkormanyzat@szigetvar.hu

Vállalkozó ajánlatban megjelölt MV-É felelős műszaki vezetője: Borsó István, szakmai gyakorlata: 60 hónap

Vállalkozó ajánlatban megjelölt MV-ÉV felelős műszaki vezetője: Hornung László, szakmai gyakorlata: 60 hónap

Amennyiben a Felek bármelyikének a címe vagy fax száma megváltozna, az adott Fél a változás várható bekövetkezése előtt legalább két (2) munkanappal köteles erről a másik Felet értesíteni.

12.4. A kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek a teljesítést akadályozó körülményekről haladéktalanul írásban értesíteni egymást és kezdeményezni a szükséges intézkedést. Személyükben történő változásról a Felek kötelesek egymást egy (1) napon belül írásban értesíteni.

12.5. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

13. TÖBBLETMUNKA

Vállalkozó köteles elvégezni a felmerülő többletmunkákat. A többletmunka ellenértéke külön nem számolható el tekintettel arra, hogy a vállalkozói díjat Vállalkozó az esetlegesen felmerülő többletmunkákra tekintettel állapította meg, Megrendelő pedig erre tekintettel fogadta el / Ptk. 6:245.§ (1) /.



14. PÓTMUNKA

Pótmunka elszámolására kizárólag a Megrendelő által igazolt és írásos megrendelése alapján a Kbt. és vonatkozó szabályok szerinti esetekben és eljárás alapján kerülhet sor, az esetlegesen megrendelésre kerülő pótmunkák az ajánlati árszinten valósulhatnak meg.

15. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK, SZERZŐDÉSSZEGÉS

15.1. Késedelmi és megghiúsulási kötbér és hibásteljesítési kötbér

15.1.1. A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetére – akár az ütemterv szerinti rész-, akár véghatáridőre vonatkozik - késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A késedelmi kötbér mértéke az összegű ajánlati ár 0,5 %-a/nap, azaz nulla egész öttized százalék naponta (Ptk. 6:186. § (1) bekezdés). A késedelmi kötbér maximuma 30 napi tétel, azaz max. összegű ajánlati ár 15 %-a.


A kötbér érvényesítése a vállalkozói díjba történő beszámítással történik. A Megrendelő a teljesítésigazolásban köteles rögzíteni a késedelem tényét és időtartamát. Amennyiben a kötbér a vállalkozói díjba történő beszámítással nem érvényesíthető, a Vállalkozó a kötbért a Megrendelő írásbeli felszólítására és cégszerűen kiállított és aláírt számla ellenében tíz (10) napon belül a Megrendelő jelen szerződés szerinti bankszámlájára való átutalással köteles rendezni.

15.1.2. Amennyiben a Vállalkozó a rész- illetve végteljesítéssel 30 (harminc) napot meghaladó időtartamot késik, a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

15.1.3. A Vállalkozó megghiúsulás esetén az „Egyösszegű Ajánlati Ár” 20 (húsz) százalékának megfelelő összegű megghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A kötbér érvényesítése a vállalkozói díjba történő beszámítással történik. A Megrendelő a teljesítésigazolásba köteles rögzíteni a késedelem tényét és időtartamát. Amennyiben a kötbér a vállalkozói díjba történő beszámítással nem érvényesíthető, a Vállalkozó a kötbért a Megrendelő írásbeli felszólítására és cégszerűen kiállított és aláírt számla ellenében tíz (10) napon belül a Megrendelő jelen szerződés szerinti bankszámlájára való átutalással köteles rendezni.

15.1.4. A kötbérmaximum elérése (mely súlyos szerződésszegésnek minősül) esetén ajánlatkérő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene – a szerződést a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől elállni, amely okán a nyertes ajánlattevő megghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett. Vállalkozót a hibás teljesítési kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.

15.1.5. Előlegvisszafizetési biztosíték: A Vállalkozó által igénybe vett előleg vonatkozásában, a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben a megrendelő javára a Kbt. 134. § (6) bekezdése szerint, előleg-visszafizetési biztosítékot köteles rendelkezésre bocsátani. A biztosítékot az előlegbekérő levél benyújtásával egy időben kell rendelkezésre bocsátani. Az előlegvisszafizetési biztosíték lejárat: sikeres műszaki átadás-átvétel napja.



16. JÓTÁLLÁS:

- 16.1. Vállalkozó a beépített anyagokért, az építési-szerelési munkák hibátlan elvégzéséért jótállást vállal. A teljes körű jótállás időtartama: a műszaki átadás-átvételtől számított 60 hónap.
- 16.2. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége megszűnik, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat, illetve tárolás, szándékos rongálás, vagy erőszakos behatás, elemi kár miatt következett be, de csak azon rész tekintetében, amire a jótállási kötelezettséget megszüntető magatartás irányult.
- 16.3. A Vállalkozó köteles a Megrendelő részéről írásban bejelentett garanciális meghibásodásokat, a bejelentést követő három (3) munkanapon belül a Megrendelő kapcsolattartójának jelenlétében felülvizsgálni, a Megrendelő jogos igényei alapján a javítási munkákat, a felülvizsgálatot követő öt (5) munkanapon belül megkezdeni, és a kölcsönösen megállapodott határidőre befejezni.
- 16.4. Ha a Vállalkozó a hiba kijavítását a bejelentés kézhezvételétől számított nyolc (8) munkanapon belül nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket a Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát a Vállalkozóval szemben elvesztené. Ebben az esetben a harmadik féllel elvégzett javítás díját Vállalkozó nem vitathatja, azt köteles Megrendelő részére az erről szóló értesítés kézhezvételét követő 8 (nyolc) napon belül megfizetni.
- 16.5. A meghibásodásokat írásban az alábbi címen kell bejelenteni:


Név: Welchner András
tel: +36 30 303 2989
E-mail: jakabgeokft@gmail.com

17. KÁRESETEK, KÁRTÉRÍTÉS:

- 17.1. Káreset bekövetkeztekor minden alkalommal, a lehető legrövidebb időn belül a károkozó, Üzemeltető és a Vállalkozó jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni.
- 17.2. Amennyiben a Vállalkozó nincs jelen, úgy a jegyzőkönyv átvételét követő 24 órán belül (munkaszüneti napok kivételével) köteles észrevételt tenni.
- 17.3. Ennek elmulasztása esetén a jegyzőkönyvben foglaltak utóbb nem képezhetik vita tárgyát. Vállalkozónak a káresemény kivizsgálásához a későbbiekben joga van.
- 17.4. A Vállalkozó a kivitelezési munka végzésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján felelősségbiztosítást köteles kötni, vagy a meglévő felelősség biztosítását jelen beruházásra is kiterjeszteni. Az építési-szerelési (CAR) biztosítás nagyságának el kell érnie dologi kár és személyi károk esetében is az 50 M Ft/kár, 100 M Ft/év kártérítési határt. A Vállalkozó jelen szerződés hatályba lépésével egyidejűleg a Megrendelő rendelkezésére bocsátja felelősségbiztosítási szerződése, vagy kötvénye másolatát (3. számú melléklet).

18. A SZERZŐDÉS HATÁLYBALÉPÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE

- 18.1. Jelen szerződés az Irányító Hatóság felé kérelmezett többlet támogatási igény elfogadását követően lép hatályba, amennyiben az eljárás eredményeképp kapott



ajánlatok magasabbak a Támogatási Szerződés alapján a projekt megvalósítása során még rendelkezésre álló összegnél.

18.2. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

a) a Vállalkozóban (gazdasági társaságban) közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

b) a Vállalkozók közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

E pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

18.3. Megrendelő előírja, hogy Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és az előző pont szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

18.4. A beruházás fedezetül szolgáló Támogatási Szerződéshez kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek 1. pontja alapján Megrendelő köteles a szerződéstől elállni abban az esetben, ha a Vállalkozó ellen a szerződéskötést követően felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás indul.

19. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA


19.1. Jelen szerződést a Felek kizárólag a Kbt 141. §-ában meghatározott esetekben módosíthatják. Nem minősül a jelen szerződés módosításának a Felek céadataiban, bankszámlaszámában, a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változások, azonban a Felek kötelesek haladéktalanul írásban tájékoztatni egymást ezen változásokról.

20. KÖLTSÉGEK

20.1. Jelen szerződés elkészítésével, valamint jelen szerződésben foglalt más jogügyletekkel, cselekményekkel összefüggésben a Felek viseli saját költségeiket.

21. MELLÉKLETEK:

21.1. A Szerződés és annak rendelkezései értelmében készült bármely okirat, együttesen alkotják a Felek között az e tárgyban létrejött teljes Szerződést, mely felváltja a Felek minden korábbi írásbeli és szóbeli megállapodását, megegyezését, tárgyalását vagy bármely megbeszélését. A Szerződésbe foglalt mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik:



1. sz. melléklet: Közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja, amely fizikailag nem kerül csatolásra, azonban Felek számára ismert azok tartalma
2. sz. melléklet: Jóváhagyott pénzügyi-műszaki ütemterv, árazott költségvetés
3. sz. melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény

Jelen szerződés 4 (négy) darab eredeti példányban készült, amelyből 2 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót illeti.

A jelen szerződésben nem vagy nem elegendő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

A Felek képviselői jelen szerződést átolvasás után, mint a Felek üzleti akaratával mindenben megegyezőt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, helybenhagyólag aláírják. Aláíróik kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak és a szerződés hatálybalépéséhez további jogcselekményre nincs szükség.

Kelt: Szigetvár, 2021. március 24.


Szigetvár Város Önkormányzat
Megrendelő
Dr. Vass Péter polgármester



Jakab GEO Kft.
7631 Pécs,
Németh B. u. 18.
Adószám: 14131319-2-02



Jakab GEO Kft.
Vállalkozó
Welchner András ügyvezető

Ellenjegyzem:


jogi ellenjegyző
völkline Dr. Valler Hanna
jegyző


pénzügyi ellenjegyző
Horváth Katalin
osztályvezető

Név : Szigetvár Város Önkormányzata

Cím: 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.

Kelt : 2021. november 26.

Készítette: Jakab GEO Kft.

7631 Pécs, Németh B. u. 18.

A munka leírása:

Szigetvár Várpark Revitalizáció

Pót és elmaradó munkák költségvetése

Költségvetés összesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	4579623	5876017
2. ÁFA vetítési alap	10455641	
3. F. Áfa	0,00%	0
4. A munka ára	10455641	

Jakab GEO Kft.
7631 Pécs,
Németh B. u. 18.
Adószám: 11819-2-02
aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
150-es kábelezés	3 821 410	2 039 629
Talajcsere	1 665 262	3 614 692
Fémszegély helyett beton	-445 434	12 099
P2 akna lehorgonyzás	1 341 023	374 356
P1 P2 zsírfogók	-1 290 900	-164 759
Nyílászárók változás	-511 738	0
Lámpatestek kiváltása	0	0
Összesen:	4 579 623	5 876 017

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011-9.1.1	Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, dőngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig	163	m	-	7 733	-	1 260 479
2	71-002-81.1	Kábelárokból homokágy készítése 10 cm vastagságban, 0,40 m árokszélességig	335	m	200	218	67 000	73 030
3	"K"	Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokból vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,66-1,00 kg/m PannonCom-Kábel NAYY-J 0,6/1 kV 4x150 mm ²	335	m	4 990	2 000	1 671 650	670 000
4	"K"	BOM6 áramváltós mérőhely elhelyezése telepítés, ügyintézés, kábel bekötéssel	1	ktg	#####	-	1 482 000	-
5	"K"	4. ák elosztószekrény elhelyezése, telepítés és szerelés	1	ktg	592 000	-	592 000	-
6	64-006-1.1.1	Beton burkolat vágása.	12	m	730	3 010	8 760	36 120
Munkanem összesen:							3 821 410	2 039 629

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003-5.1.2.2	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² -nél nagyobb szelvényénél, III. talajosztály	154,80	m3	-	6 204	0 Ft	960 430 Ft
2	21-011-7.4-0110765	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, zúzottkőből, Zúzottkő, Z 35/55 Mészke és Dolomit, Polgárdi	154,80	m3	10 507	11 179	1 626 535 Ft	1 730 453 Ft
3	21-008-2.1.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%	154,80	m3	250	1 310	38 727 Ft	202 787 Ft
4	21-011-1.2.1M	Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajosztály I-IV.	154,80	m3	-	4 658	0 Ft	721 022 Ft
Munkanem összesen:							1 665 262 Ft	3 614 692 Ft

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
		Fémsegély kiváltás						
1	[K]	(FUTÓPÁLYA BURK) Gumiburkolat szegélyezés fém szegély, horganyzott, hosszúság: 1500 mm, magasság: 175 mm, teljes szélesség: 20 mm, pl: Hauraton Linefix szegélyszalag, horganyzott (rézsűn kialakított burkolathoz), C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék alapon, 20-25 cm közönként acél tűskével rögzítve, <u>10 cm</u> <u>vtg KZ 20/55 fagyálló teherhordó réteg,</u> <u>1 réteg geotextil, tömörített altalaj</u>	-648	fm	1 800	1 500	-1 166 400	-972 000
2	[K]	Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 100 cm hosszú elemekből Barabás kerti szegély 100x20x5 cm, szürke, ,vagy műszakilag egyenértékű termék	648	fm	749	1 065	485 094	689 907
3	[K]	Süllyesztett szegély és kerti szegély - alap készítése - C12/15 - XN(H) - 16 - F1 . CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal	648	fm	364	454	235 872	294 192
Munkanem összesen:							-445 434	12 099

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
		P2 akna lehorgonyzás						
1	21-003- 7.1.1.1	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,00 m ² -ig, 2,0 m mélységig (Többlet földkiemelés)	9,45 m3		0	5 234	-	49 464
2	21-003- 11.1.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	9,45 m3		0	3 960	-	37 423
3	21-008- 2.2.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%	9,45 m3		252	1 778	2 382	16 799
5	21-011-7.2- 0120231	Zúzottkő terítés tartályok alá ZK 0/45	4,05 m3		13 390	9 812	54 230	39 739
6	K	Vb. lemezalap készítése 55 cm vtg.-ban, C30/37-16-F2 betonnal	4,80 m3		34 970	24 000	167 856	115 200
7	31-001-2- 0452004	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe, FERALPI Sp8K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 8,00 / 8,00 BHB55.50	0,248 t		300 209	63 753	74 452	15 811
8	K	Homokágyazat készítése műtárgy alá 15 cm vtg.-ban, tömörítve	2,7 m3		10 300	9 600	27 810	25 920
9	K	Acél lepántolás készítése az alaplemez vasalatához rögzítve, 2 rtg korrózió elleni felületkezeléssel (4 pár)	4 db		32 250	18 500	129 000	74 000

10	53-011- 1.1.2.1.3- 0140068	Előregyártott műanyag tartály elhelyezése, földbe süllyesztett kivitelben, meglévő munkagödörbe, fekvő hengeres, POLYDUKT RTH 7500 műanyag tartály D=1,6 m, L=4,5 m	-2 db	707 353	- 1 414 707	-
11	53-011- 1.1.2.1.3- 0140068	Előregyártott műanyag tartály elhelyezése, földbe süllyesztett kivitelben, meglévő munkagödörbe, fekvő hengeres, POLYDUKT RTH 7500 műanyag tartály D=1,6 m, L=4,5 m helyett L=5,05 m, falvastagság: 14 mm	2 db	1 150 000	2 300 000	-
Munkanem összesen:					1 341 023	374 356

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
		Zsírfogók						
4	53-005- 34.1- 0242111	Előregyártott műanyag aknák elhelyezése, földbe telepíthető, előre elkészített tömörített zúzottkőágyazatra, ACO Lipumax 3202.91.00 PE zsírlavasztó iszaptrér 245 l zsírtároló kapacitás 270 l	-2	db	645 450	82 379	-1 290 900	-164 759
Munkanem összesen:							-1 290 900	-164 759

Ssz.	Tételsz	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
NYZ. P1 pavilon								
1	K	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvénnyel, finom beállítással), RAL 7035 színben, 100*212,5 cm névleges mérettel AJ.1 konszignáció szerint minden szükséges kiegészítővel együtt	-2	db	241 646	0	- 483 292	0
1a		Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvénnyel, finom beállítással), RAL 7035 színben, 100*212,5 cm névleges mérettel, külső párkánnyal, belső könyöklővel (és rögzítésével), pára- és légzáró fóliával, EPDM fóliával, háromrétegű üvegezéssel, 4-12-4-12-4 mm	2	db	216 350	0	432 700	0
2	K	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), egyszárnyú, MDF tokkal, 87,5*212,5 cm névleges mérettel B1 konszignáció szerint minden szükséges kiegészítővel együtt	-1	db	89 608	0	- 89 608	0
2a		Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), egyszárnyú, MDF tokkal, 87,5*212,5 cm névleges mérettel, külső párkánnyal, belső könyöklővel (és rögzítésével), pára- és légzáró fóliával, EPDM fóliával, háromrétegű üvegezéssel, 4-12-4-12-4 mm	1	db	80 230	0	80 230	0
3	K	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), egyszárnyú, MDF tokkal, 87,5*212,5 cm névleges mérettel B3 konszignáció szerint minden szükséges kiegészítővel együtt	-1	db	89 608	0	- 89 608	0
3a		Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), egyszárnyú, MDF tokkal, 87,5*212,5 cm névleges mérettel	1	db	80 230	0	80 230	0
4	K	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), egyszárnyú, MDF tokkal, 75*212,5 cm névleges mérettel B2 konszignáció szerint minden szükséges kiegészítővel együtt	-1	db	84 150	0	- 84 150	0

4a	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), egyszárnyú, MDF tokkal, 75*212,5 cm névleges mérettel külső párkánnyal, belső könyöklővel (és rögzítésével), pára- és légzáró fóliával, EPDM fóliával, háromrétegű üvegezéssel, 4-12-4-12-4 mm	1 db	75 350	0	75 350	0
5 K	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), kétszárnyú, MDF tokkal, 112,5*212,5 cm névleges mérettel B6 konszignáció szerint minden szükséges kiegészítővel együtt	-1 db	116 900	0	- 116 900	0
5a	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), kétszárnyú, MDF tokkal, 112,5*212,5 cm névleges mérettel külső párkánnyal, belső könyöklővel (és rögzítésével), pára- és légzáró fóliával, EPDM fóliával, háromrétegű üvegezéssel, 4-12-4-12-4 mm	1 db	104 660	0	104 660	0
6 K	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 360*160 cm névleges mérettel, P1.A1 konszignáció szerint minden szükséges kiegészítővel, külső párkánnyal, belső könyöklővel (és rögzítésével), pára- és légzáró fóliával, EPDM fóliával	-1 db	655 002	0	- 655 002	0
6a	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 360*160 cm névleges mérettel külső párkánnyal, belső könyöklővel (és rögzítésével), pára- és légzáró fóliával, EPDM fóliával, háromrétegű üvegezéssel, 4-12-4-12-4 mm	1 db	586 400	0	586 400	0
7 K	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 175*160 cm névleges mérettel, P1.A2 konszignáció szerint minden szükséges kiegészítővel, külső párkánnyal, belső könyöklővel (és rögzítésével), pára- és légzáró fóliával, EPDM fóliával	-1 db	318 404	0	- 318 404	0
7a	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 175*160 cm névleges mérettel külső párkánnyal, belső könyöklővel (és rögzítésével), pára- és légzáró fóliával, EPDM fóliával, háromrétegű üvegezéssel, 4-12-4-12-4 mm	1 db	285 070	0	285 070	0

8 K	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 200*160 cm névleges mérettel, P1.A3 konszignáció szerint minden szükséges kiegészítővel, külső párkánnyal, belső könyöklővel (és rögzítésével), pára- és légzáró fóliával, EPDM fóliával	-1 db	363 890	0	- 363 890	0
8a	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 200*160 cm névleges mérettel külső párkánnyal, belső könyöklővel (és rögzítésével), pára- és légzáró fóliával, EPDM fóliával, háromrétegű üvegezéssel, 4-12-4-12-4 mm	1 db	355 356	0	355 356	0
NYZ. P2 pavilon						
9 K	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvényezve, finom beállítással), RAL 7035 színben, 100*212,5 cm névleges mérettel AJ.1 konszignáció szerint minden szükséges kiegészítővel együtt	-2 db	241 646	0	- 483 292	0
9a	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvényezve, finom beállítással), RAL 7035 színben, 100*212,5 cm névleges mérettel külső párkánnyal, belső könyöklővel (és rögzítésével), pára- és légzáró fóliával, EPDM fóliával, háromrétegű üvegezéssel, 4-12-4-12-4 mm	2 db	216 350	0	432 700	0
10 K	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvényezve, finom beállítással), RAL 7035 színben, 75*212,5 cm névleges mérettel AJ.2 konszignáció szerint minden szükséges kiegészítővel együtt	-1 db	173 985	0	- 173 985	0
10a	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvényezve, finom beállítással), RAL 7035 színben, 75*212,5 cm névleges mérettel külső párkánnyal, belső könyöklővel (és rögzítésével), pára- és légzáró fóliával, EPDM fóliával, háromrétegű üvegezéssel, 4-12-4-12-4 mm	1 db	155 770	0	155 770	0

11 K	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvényezve, finom beállítással), RAL 7035 színben, 87,5*212,5 cm névleges mérettel AJ.3 konszignáció szerint minden szükséges kiegészítővel együtt	-1 db	211 438	0	- 211 438	0
11a	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvényezve, finom beállítással), RAL 7035 színben, 87,5*212,5 cm névleges mérettel külső párkánnyal, belső könyöklővel (és rögzítésével), pára- és légzáró fóliával, EPDM fóliával, háromrétegű üvegezéssel, 4-12-4-12-4 mm	1 db	189 300	0	189 300	0
12 K	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvényezve, finom beállítással), RAL 7035 színben, 112,5*212,5 cm névleges mérettel AJ.4 konszignáció szerint minden szükséges kiegészítővel együtt	-1 db	271 853	0	- 271 853	0
12a	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvényezve, finom beállítással), RAL 7035 színben, 112,5*212,5 cm névleges mérettel külső párkánnyal, belső könyöklővel (és rögzítésével), pára- és légzáró fóliával, EPDM fóliával, háromrétegű üvegezéssel, 4-12-4-12-4 mm	1 db	243 400	0	243 400	0
13 K	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), egyszárnyú, MDF tokkal, 87,5*212,5 cm névleges mérettel B1 konszignáció szerint minden szükséges kiegészítővel együtt	-1 db	89 608	0	- 89 608	0
13a	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), egyszárnyú, MDF tokkal, 87,5*212,5 cm névleges mérettel külső párkánnyal, belső könyöklővel (és rögzítésével), pára- és légzáró fóliával, EPDM fóliával, háromrétegű üvegezéssel, 4-12-4-12-4 mm	1 db	80 230	0	80 230	0
14 K	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), egyszárnyú, MDF tokkal, 75*212,5 cm névleges mérettel B2 konszignáció szerint minden szükséges kiegészítővel együtt	-2 db	84 150	0	- 168 299	0

14a	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), egyszárnyú, MDF tokkal, 75*212,5 cm névleges mérettel külső párkánnyal, belső könyöklővel (és rögzítésével), pára- és légzáró fóliával, EPDM fóliával, háromrétegű üvegezéssel, 4-12-4-12-4 mm	2 db	75 340	0	150 680	0
15 K	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), egyszárnyú, MDF tokkal, 87,5*212,5 cm névleges mérettel B3 konszignáció szerint minden szükséges kiegészítővel együtt	-1 db	89 608	0	- 89 608	0
15a	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), egyszárnyú, MDF tokkal, 87,5*212,5 cm névleges mérettel külső párkánnyal, belső könyöklővel (és rögzítésével), pára- és légzáró fóliával, EPDM fóliával, háromrétegű üvegezéssel, 4-12-4-12-4 mm	1 db	80 230	0	80 230	0
16 K	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), egyszárnyú, MDF tokkal, 100*212,5 cm névleges mérettel B4 konszignáció szerint minden szükséges kiegészítővel együtt	-1 db	116 900	0	- 116 900	0
16a	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), egyszárnyú, MDF tokkal, 100*212,5 cm névleges mérettel külső párkánnyal, belső könyöklővel (és rögzítésével), pára- és légzáró fóliával, EPDM fóliával, háromrétegű üvegezéssel, 4-12-4-12-4 mm	1 db	104 660	0	104 660	0
17 K	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), egyszárnyú, MDF tokkal, 75*210 cm névleges mérettel B5 konszignáció szerint minden szükséges kiegészítővel együtt	-1 db	84 150	0	- 84 150	0
17a	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), egyszárnyú, MDF tokkal, 75*210 cm névleges mérettel külső párkánnyal, belső könyöklővel (és rögzítésével), pára- és légzáró fóliával, EPDM fóliával, háromrétegű üvegezéssel, 4-12-4-12-4 mm	1 db	75 340	0	75 340	0

18 K	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 518*165 cm névleges mérettel, P2.A1 konszignáció szerint minden szükséges kiegészítővel, külső párkánnyal, belső könyöklővel (és rögzítésével), pára- és légzáró fóliával, EPDM fóliával	-1 db	971 928	0	- 971 928	0
18a	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 518*165 cm névleges mérettel külső párkánnyal, belső könyöklővel (és rögzítésével), pára- és légzáró fóliával, EPDM fóliával, háromrétegű üvegezéssel, 4-12-4-12-4 mm	1 db	871 065	0	871 065	0
19 K	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 169*165 cm névleges mérettel, P2.A2 konszignáció szerint minden szükséges kiegészítővel, külső párkánnyal, belső könyöklővel (és rögzítésével), pára- és légzáró fóliával, EPDM fóliával	-1 db	317 094	0	- 317 094	0
19a	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 169*165 cm névleges mérettel külső párkánnyal, belső könyöklővel (és rögzítésével), pára- és légzáró fóliával, EPDM fóliával, háromrétegű üvegezéssel, 4-12-4-12-4 mm	1 db	283 900	0	283 900	0
Munkanem összesen (HUF)				- 511 738		0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-010- 66.1.1- 0000009	Meglévő közvilágítás hálózat elemeinek cseréje: TUNGSRAM SCHRÉDER KAZU LED 28 W; 3900 lm IP66; IK09, 3500 K (semleges fehér); LED 5117/24LED optic lámpatest; 4 m magas antracit színű színterezett oszloppal; 80x50x50cm beton alaptesttel. A lámpaoszlopok talpcsavaros kialakításúak, alaptestre kell őket szerelni, melyet C12N minőségű betonnal kell kiönteni.)	-15	db	215149		-3227235	0
2		HOFEKA TWEET S1 1xBL8 max. 28W led lámpatest Választható optika típus: ERS, ERL, LRS, LRL, PFA, EPD, EPG, ETS, ERE Választható színhőmérséklet: 3.000K, vagy 4.000K, 3900 lm Hivatkozás: RAL 7016 ROSA SAL-4/B60C45 4m talpas alu oszlop 60mm csúcs, inox eloxált, 42102/C45	15	db	215149		3227235	0
3	71-010- 66.1.1- 0000010	Meglévő közvilágítás hálózat elemeinek cseréje: Meglévő kandelláber lámpafej cseréje járulékos munkákkal együtt.TUNGSRAM SCHRÉDER KAZU LED 28 W; 3900 lm IP66; IK09, 3500 K (semleges fehér); LED 5117/24LED optic lámpatest	-7	db	138965		-972755	0
4		HOFEKA TWEET S1 1xBL8 max. 28W led lámpatest Választható optika típus: ERS, ERL, LRS, LRL, PFA, EPD, EPG, ETS, ERE Választható színhőmérséklet: 3.000K, vagy 4.000K, 3900 lm Hivatkozás: RAL 7016	7	db	138965		972755	0
5	71-010- 66.1.1- 0000020	SolarSolutions - VNL-24 napelemes kandelláber 50 W; 5000 lm IP65; IK09, 4000 K (semleges fehér); lámpatest; 4 m magas antracit színű színterezett oszloppal; 80x50x50cm beton alaptesttel. A lámpaoszlopok talpcsavaros kialakításúak, alantestre kell őket szerelni, melyet C12N minőségű betonnal kell kiönteni	-40	db	135594		-5423760	0
6		SolarSolutions -VNK-09H lámpa 5000lm, 50 W, ROSA SAL-4/B60C45 4m talpas alu oszlop 60mm csúcs, inox eloxált, 42102/C45	40	db	135594		5423760	0
7	71-010- 67.1.1- 0000004	FASAD WALL LED 2200 SH SYM NARROW E IP65 840 / L-619mm 14W,1973lm,4000K,230V Kültéri lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre,járulékos munkákkal együtt.	-8	db	36524		-292192	0
8		ONE Light 7055B/C 1000mm 2000 lm	8	db	36524		292192	0
Munkanem összesen:							0	0



AU ROOM ÉPÍTÉSZ MŰHELY KFT.

TELEFON: +36 20 20 313 20

EMAIL: INFO@AUROOM.HU

HONLAP: WWW.AUROOM.HU

CÍM: H-7621 PÉCS, MAJOROSSY IMRE U. 4.

**ZÖLD VÁR – SZIGETVÁRI VÁRPARK REVITALIZÁLÁSA”
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002
PÓTMUNKA ALÁTÁMASZTÓ NYILATKOZAT-
VILLAMOSVEZETÉK NYOMVONALÁNAK MÓDOSÍTÁSA**

Alulírott, dr. Gyergyák János (szül. hely és dátum: Pécs, 1984.08.15, anyja neve: Kellner Eszter) nyilatkozom, hogy a „Zöld Vár – Szigetvári várpark revitalizálása” című, TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 azonosítószámú pályázat keretein belül megvalósítandó várpark fejlesztése kapcsán, a kiviteli tervdokumentációhoz képest **hosszabb nyomvonal kialakítása vált szükségessé mivel az áramszolgáltató a korábbi gyakorlattól eltérően, a beruházások megnövekedett száma miatt, egy helyrajzi szám alatt több mérőórát létesíteni nem képes.**

Pécs, 2021.11.24

DR. GYERGYÁK JÁNOS

ügyvezető: AU ROOM Építész Műhely Kft.

okl. építész : É 02-0719

okl. településmérnök : TT 02-0719



AU.ROOM ÉPÍTÉSZ MŰHELY KFT.

TELEFON: +36 20 20 313 20
EMAIL: INFO@AUROOM.HU
HONLAP: WWW.AUROOM.HU
CÍM: H-7621 PÉCS, MAJOROSSY IMRE U. 4.

ZÖLD VÁR – SZIGETVÁRI VÁRPARK REVITALIZÁLÁSA"
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002
PÓTMUNKA ALÁTÁMASZTÓ NYILATKOZAT- SZEGÉLYCSERE

Alulírott, dr. Gyergyák János (szül. hely és dátum: Pécs, 1984.08.15, anyja neve: Kellner Eszter) nyilatkozom, hogy a „Zöld Vár – Szigetvári várpark revitalizálása” című, TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 azonosítószámú pályázat keretein belül megvalósítandó várpark fejlesztése kapcsán a tájépítészet vonatkozásában, az **egységes megjelenés érdekében, előregyártott beton szegélyelemek beépítését** kértem a tervben meghatározott fémszegélyek helyett.

Pécs, 2021.11.24

DR. GYERGYÁK JÁNOS

ügyvezető: AU.ROOM Építész Műhely Kft.

okl. építész : É 02-0719

okl. településmérnök : TT 02-0719



AU.ROOM ÉPÍTÉSZ MŰHELY KFT.

TELEFON: +36 20 20 313 20

EMAIL: INFO@AUROOM.HU

HONLAP: WWW.AUROOM.HU

CÍM: H-7621 PÉCS, MAJOROSSY IMRE U. 4.

**ZÖLD VÁR – SZIGETVÁRI VÁRPARK REVITALIZÁLÁSA”
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002
PÓTMUNKA ALÁTÁMASZTÓ NYILATKOZAT- CSAPADÉKVÍZ
TÁROZÓ LERHORGONYZÁSA A „P2” PAVILONNÁL**

Alulírott, dr. Gyergyák János (szül. hely és dátum: Pécs, 1984.08.15, anyja neve: Kellner Eszter) nyilatkozom, hogy a „Zöld Vár – Szigetvári várpark revitalizálása” című, TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 azonosítószámú pályázat keretein belül megvalósítandó várpark fejlesztése kapcsán a **csónakázó -tó körüli változó talajvíz magasság miatt bordákkal ellátott, vasbeton lemezhez lehorgonyzott csapadékvíz tározó beépítése került tervezői oldalról meghatározásra.**

Pécs, 2021.11.24

DR. GYERGYÁK JÁNOS

ügyvezető: AU.ROOM Építész Műhely Kft.

okl. építész : É 02-0719

okl. településmérnök : TT 02-0719



AU.ROOM ÉPÍTÉSZ MŰHELY KFT.

TELEFON: +36 20 20 313 20

EMAIL: INFO@AUROOM.HU

HONLAP: WWW.AUROOM.HU

CÍM: H-7621 PÉCS, MAJOROSSY IMRE U. 4.

**ZÖLD VÁR – SZIGETVÁRI VÁRPARK REVITALIZÁLÁSA”
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002
PÓTMUNKA ALÁTÁMASZTÓ NYILATKOZAT- KÜLSŐ
ZSIRFOGÓ AKNÁK ELMARADÁSA**

Alulírott, dr. Gyergyák János (szül. hely és dátum: Pécs, 1984.08.15, anyja neve: Kellner Eszter) nyilatkozom, hogy a „Zöld Vár – Szigetvári várpark revitalizálása” című, TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 azonosítószámú pályázat keretein belül megvalósítandó várpark fejlesztése kapcsán a megépítendő pavilonoknál **külső, zsírfogó aknák nem kerültek megépítésre, helyette belső kialakítással került a zsír megfogás „P2” pavilon vonatkozásában, mivel a tervezett rendeltetés a csökkentett műszaki tartalom mellett és megoldható.**

Pécs, 2021.11.24

DR. GYERGYÁK JÁNOS

Ügyvezető: AU.ROOM Építész Műhely Kft.

okl. építész : É 02-0719

okl. településmérnök : TT 02-0719



AU ROOM ÉPÍTÉSZ MŰHELY KFT.

TELEFON: +36 20 20 313 20

EMAIL: INFO@AUROOM.HU

HONLAP: WWW.AUROOM.HU

CÍM: H-7621 PÉCS, MAJOROSSY IMRE U. 4.

**ZÖLD VÁR – SZIGETVÁRI VÁRPARK REVITALIZÁLÁSA”
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002
PÓTMUNKA ALÁTÁMASZTÓ NYILATKOZAT-
PAVILONOK NYILÁSZÁRÓ SZERKEZETÉNEK MÓDOSÍTÁSA**

Alulírott, dr. Gyergyák János (szül. hely és dátum: Pécs, 1984.08.15, anyja neve: Kellner Eszter) nyilatkozom, hogy a „Zöld Vár – Szigetvári várpark revitalizálása” című, TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 azonosítószámú pályázat keretein belül megvalósítandó várpark fejlesztése kapcsán a **pavilonok külső nyílászáró szerkezeteinek üvegezése „4-18-4-18-4” mm vastagság helyett tervezői egyetértéssel 4-12-4-12-4” mm vastagságra változott mivel a belső rendeltetés komfortigénye így is teljesíthető.**

Pécs, 2021.11.24

DR. GYERGYÁK JÁNOS

Ügyvezető: AU ROOM Építész Műhely Kft.

okl. építész : É 02-0719

okl. településmérnök : TT 02-0719



AU ROOM ÉPÍTÉSZ MŰHELY KFT.

TELEFON: +36 20 20 313 20

EMAIL: INFO@AUROOM.HU

HONLAP: WWW.AUROOM.HU

CÍM: H-7621 PÉCS, MAJOROSSY IMRE U. 4.

**ZÖLD VÁR – SZIGETVÁRI VÁRPARK REVITALIZÁLÁSA”
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002
PÓTMUNKA ALÁTÁMASZTÓ NYILATKOZAT-
LÁMPATESTEK KIVÁLTÁSA**

Alulírott, dr. Gyergyák János (szül. hely és dátum: Pécs, 1984.08.15, anyja neve: Kellner Eszter) nyilatkozom, hogy a „Zöld Vár – Szigetvári várpark revitalizálása” című, TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00002 azonosítószámú pályázat keretein belül megvalósítandó várpark fejlesztése kapcsán a lámpatestek kiváltását a - Hofeka tweet lámpa RAL 7016 antracit színben illetve SolarSolutions -VNK-09H napelemes lámpa RAL 7016 antracit színben – támogatjuk a tervezési szakaszban alkalmazott, azonban jelenleg nem beszerezhető elemek helyett.

Pécs, 2021.11.24

DR. GYERGYÁK JÁNOS

ügyvezető: AU ROOM Építész Műhely Kft.

okl. építész : É 02-0719

okl. településmérnök : TT 02-0719